



AREA

TECNICO-URBANISTICA

SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINA

98 del 13 Settembre 2022

OGGETTO

MINISTERO DELL' INTERNO

DECRETO MINISTERIALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 30, COMMA 14-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO- LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126, CHE PREVEDE L'ASSEGNAZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NONCHÉ PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE;
IMPORTO FINANZIATO PARI A € 81.300,81

MESSA IN SICUREZZA:

**VIABILITA' COMUNALE: VIA MOLINO, PIAZZA PASSALACQUA
EDIFICI PUBBLICI: CASERMA CARABINIERI**

INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO:

**CENTRO SPORTIVO "BROGLIO" SOSTITUZIONE GENERATORE
DI CALORE E PANNELLI SOLARI SULLA COPERTURA LOCALE ADIBITO A BAR**

Codice CUP

F37H21001150001

Codice CIG incarico tecnico

Z32311B5EF

Codice CIG

**Lotto 1 Opere di sistemazione della viabilità comunale – Via Molino, Piazza
Passalacqua
ZEB31D5B66**

Codice CIG

**Lotto 2 Opere di messa in sicurezza del patrimonio comunale – Edifici pubblici
Caserma Carabinieri
Z8631D5BA1**

Codice CIG

**Lotto 3 Opere di efficientamento energetico: Centro sportivo "Broglio"
sostituzione generatore di calore e pannelli solari sulla copertura locale adibito
a bar
ZCC31D5BDE**



ATTIVITA' APPROVAZIONE ATTI FINALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-URBANISTICA-OPERE PUBBLICA

Visto

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 così come modificato dal D.Lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Preso atto:

- ⇒ che il Decreto Ministeriale in riferimento all'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per un importo di € 81.300,81;
- ⇒ che il Comune di Villalvernia, al fine di usufruire del contributo concesso, ha individuato l'utilizzo della cifra sopra indicata, per "Messa in sicurezza: viabilità comunale via Molino, Piazza Passalacqua – edifici pubblici Caserma Carabinieri – Interventi efficientamento energetico: Centro Sportivo "Broglio" sostituzione generatore di calore e pannelli solari sulla copertura locale adibito a bar";
- ⇒ che con Delibera di giunta comunale n° 15 del 27 aprile 2021 è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo, per le opere in oggetto, redatto dal professionista incaricato geometra Davide Silvano, composto dal seguente quadro economico:

A LAVORI

Lavori da computo metrico LOTTO 1	34.580,00 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	691,60 €
Lavori da computo metrico LOTTO 2	13.032,50 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	260,65 €
Lavori da computo metrico LOTTO 3	9.500,00 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	190,00 €
TOTALE intervento	58.254,75 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

Imprevisti	105,32 €
Opere in economia	2.180,00 €
Incarico professionale comprensivo di Cassa Nazionale	6.300,00 €
Attività art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	1.165,10 €
IVA sui lavori LOTTO 1 al 22%	7.759,75 €
IVA sui lavori LOTTO 2 la 22%	2.924,49 €



IVA sui lavori LOTTO 3 la 22%	2.131,80 €
IVA sui lavori opere in economia al 22%	479,60 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	23.046,06 €
TOTALE A + B	81.300,81 €

⇒ che con determina 63 del 11 giugno 2021 venivano aggiudicati i lavori per l'intervento in oggetto:

Lotto 1 - Opere di sistemazione della viabilità comunale – Via Molino, Piazza Passalacqua all'impresa N.G.F. S.r.l. con sede in Via Cavallari 5 – 15072 Casal Cermelli AL, e nel dettaglio come segue:

€ 34.580,00 importo lavori a base d'asta-----
A dedurre 3,10 % in quanto ribasso offerto e corrispondente a € 1.071,98-----
Restano € 33.508,02 a cui sommare gli oneri di sicurezza pari a € 691,60-----
Importo di contratto pari a € 34.199,62 oltre IVA al 10% (€ 3.419,96) per un totale di € 37.619,58-

Lotto 2 - Opere di sistemazione copertura Scuola dell'Infanzia "Mario Bogliolo" all'impresa Edile RIENTE Franco, con sede in Via Basso 67 – 15151 Alessandria, e nel dettaglio come segue:

€ 13.032,50 importo lavori a base d'asta-----
A dedurre 2,00 % in quanto ribasso offerto e corrispondente a € 260,65-----
Restano € 12.771,85 a cui sommare gli oneri di sicurezza pari a € 260,65-----
Importo di contratto pari a € 13.032,50 oltre IVA al 22% (€ 2.867,15) per un totale di € 15.899,65-

Lotto 3 - Opere di efficientamento energetico: Centro sportivo "Broglio" sostituzione generatore di calore e pannelli solari sulla copertura locale adibito a bar alla ditta ROSSO Claudio Via Domenico Carbone 52 – 15050 Villalvernia, e nel dettaglio come segue:

€ 9.500,00 importo lavori a base d'asta-----
A dedurre 2,00 % in quanto ribasso offerto e corrispondente a € 190,00-----
Restano € 9.310,00 a cui sommare gli oneri di sicurezza pari a € 190,00-----
Importo di contratto pari a € 9.500,00 oltre IVA al 22% (€ 2.090,00) per un totale di € 11.590,00---

⇒ che con determina 138 del 21 dicembre 2021 venivano aggiudicati i lavori relativi a "Impianto elettrico centro sportivo Broglio ripristino impianto antintrusione" desumendo l'importo dalle cifre a disposizione nel quadro economico "opere in economia" alla ditta EOS Impianti s.n.c. con sede in Località Fornace 2, 15060 Vignole Borbera AL – CF 02164950061, per un importo pari a € 2.180,00 oltre IVA di Legge – Codice CIG ZAA3578ACF

⇒ il Direttore Lavori, ingegnere Italo Bruno, ha prodotto la documentazione tecnica e contabile dell'intervento che si compone di:

verbale consegna lavori in data 6 luglio 2021 – sospensione lavori in data 14 agosto 2021 relativamente ai lotti 2 e 3 – fine lavori in data 2 ottobre 2021 relativamente al lotto 1 – ripresa lavori in data 22 marzo 2022 relativamente al lotto 2 e 3 – fine lavori in data 10 maggio 2022 relativamente ai lotti 2 e 3 - Stato



finale dei lavori e Certificato Regolare Esecuzione in data 24 maggio 2022 – quadro economico finale a consuntivo generale da cui emerge un'economia di spesa pari a € 1.962,92:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO TRA PROGETTO E CONTRATTO			
		Progetto Approvato	Contratto
LOTTO 1	base d'asta	€ 34.580,00	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NOW</i> soggetti a ribasso	€ 691,60	
	Totale intervento LOTTO 1	€ 35.271,60	
LOTTO 2	base d'asta	€ 13.032,50	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NOW</i> soggetti a ribasso	€ 260,65	
	Totale intervento LOTTO 2	€ 13.293,15	
LOTTO 3	base d'asta	€ 9.500,00	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NOW</i> soggetti a ribasso	€ 190,00	
	Totale intervento LOTTO 3	€ 9.690,00	
	TOTALE a base d'asta	€ 57.112,50	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NOW</i> soggetti a ribasso	€ 1.142,25	
A TOTALE INTERVENTO		€ 58.254,75	
LOTTO 1			
	Importo derivante dal ribasso d'asta offerto: 3,100% pari a € 1.071,98		€ 33.508,02
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NOW</i> soggetti a ribasso		€ 691,60
A1	Importo di contratto al netto del ribasso		€ 34.199,62
LOTTO 2			
	Importo derivante dal ribasso d'asta offerto: 2,000% pari a € 260,65		€ 12.771,85
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NOW</i> soggetti a ribasso		€ 260,65
A1	Importo di contratto al netto del ribasso		€ 13.032,50
LOTTO 3			
	Importo derivante dal ribasso d'asta offerto: 2,000% pari a € 190,00		€ 9.310,00
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NOW</i> soggetti a ribasso		€ 190,00
A1	Importo di contratto al netto del ribasso		€ 9.500,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Imprevisti	€ 105,32	€ 0,00
	Opere in economia	€ 2.180,00	€ 2.180,00
	Acquisizione aree o immobili : atti notarili	€ 0,00	€ 0,00
	Progettazione , direzione , contabilità	€ 6.300,00	€ 6.300,00
	Spese per funzioni di Resp. del Proc.	€ 1.165,10	€ 1.165,10
	I.V.A. sui lavori LOTTO 1 22,00%	€ 7.759,75	€ 7.523,92
	I.V.A. sui lavori LOTTO 2 22,00%	€ 2.924,49	€ 2.867,15
	I.V.A. sui lavori LOTTO 3 22,00%	€ 2.131,80	€ 2.090,00
	I.V.A. su Opere in economia 22,00%	€ 479,60	€ 479,60
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 23.046,06	
B1	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 22.605,77
TOTALE PROGETTO APPROVATO A + B		€ 81.300,81	
	TOTALE A OPERE ESEGUITE COME DA CONTRATTO A1 + B1		€ 79.337,89
	Economie a seguito del ribasso offerto, del risparmio della somma stanziata per gli imprevisti, e della differenza dell'iva sui lavori		€ 1.962,92



Dato atto che

il Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, e che sarà trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti

i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria;

Ritenuta ed attestata

- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 9 d.l. 78/2009 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Visto

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per le motivazioni espresse in narrativa, e valutato di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;-----
2. di approvare, come approva, definitivamente per tutto quanto in premessa motivato, la documentazione amministrativa, documentale e contabile, relativa ai lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori, geometra Davide Silvano:
verbale consegna lavori in data 6 luglio 2021 – sospensione lavori in data 14 agosto 2021 relativamente ai lotti 2 e 3 – fine lavori in data 2 ottobre 2021 relativamente al lotto 1 – ripresa lavori in data 22 marzo 2022 relativamente al lotto 2 e 3 – fine lavori in data 10 maggio 2022 relativamente ai lotti 2 e 3 - Stato finale dei lavori e Certificato Regolare Esecuzione in data 24 maggio 2022 – quadro economico finale a consuntivo generale da cui emerge un'economia di spesa pari a € 1.962,92:



QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO TRA PROGETTO E CONTRATTO			
		Progetto Approvato	Contratto
LOTTO 1	base d'asta	€ 34.580,00	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NON</i> soggetti a ribasso		€ 691,60	
Totale intervento LOTTO 1		€ 35.271,60	
LOTTO 2	base d'asta	€ 13.032,50	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NON</i> soggetti a ribasso		€ 260,65	
Totale intervento LOTTO 2		€ 13.293,15	
LOTTO 3	base d'asta	€ 9.500,00	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NON</i> soggetti a ribasso		€ 190,00	
Totale intervento LOTTO 3		€ 9.690,00	
<i>TOTALE a base d'asta</i>		€ 57.112,50	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NON</i> soggetti a ribasso		€ 1.142,25	
A TOTALE INTERVENTO		€ 58.254,75	
<hr/>			
LOTTO 1			
<i>Importo derivante dal ribasso d'asta offerto:</i>		<i>3,100% pari a € 1.071,98</i>	€ 33.508,02
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NON</i> soggetti a ribasso			€ 691,60
A1		<i>Importo di contratto al netto del ribasso</i>	€ 34.199,62
<hr/>			
LOTTO 2			
<i>Importo derivante dal ribasso d'asta offerto:</i>		<i>2,000% pari a € 260,65</i>	€ 12.771,85
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NON</i> soggetti a ribasso			€ 260,65
A1		<i>Importo di contratto al netto del ribasso</i>	€ 13.032,50
<hr/>			
LOTTO 3			
<i>Importo derivante dal ribasso d'asta offerto:</i>		<i>2,000% pari a € 190,00</i>	€ 9.310,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NON</i> soggetti a ribasso			€ 190,00
A1		<i>Importo di contratto al netto del ribasso</i>	€ 9.500,00
<hr/>			
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Imprevisti		€ 105,32	€ 0,00
Opere in economia		€ 2.180,00	€ 2.180,00
Acquisizione aree o immobili : atti notarili		€ 0,00	€ 0,00
Progettazione , direzione , contabilità		€ 6.300,00	€ 6.300,00
Spese per funzioni di Resp. del Proc.		€ 1.165,10	€ 1.165,10
I.V.A. sui lavori LOTTO 1	22,00%	€ 7.759,75	€ 7.523,92
I.V.A. sui lavori LOTTO 2	22,00%	€ 2.924,49	€ 2.867,15
I.V.A. sui lavori LOTTO 3	22,00%	€ 2.131,80	€ 2.090,00
I.V.A. su Opere in economia	22,00%	€ 479,60	€ 479,60
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 23.046,06	
B1		<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	€ 22.605,77
TOTALE PROGETTO APPROVATO A + B		€ 81.300,81	
		TOTALE A OPERE ESEGUITE COME DA CONTRATTO A1 + B1	€ 79.337,89
Economie a seguito del ribasso offerto, del risparmio della somma stanziata per gli imprevisti, e della differenza dell'iva sui lavori			€ 1.962,92

3. di dare atto, come dà atto, che l'intervento trova imputazione e copertura finanziaria al capitolo 20810104 del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021 del Comune di Villalvernia, approvato con



Delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 13 aprile 2021;-----

4. di richiedere, come richiede, l'erogazione del contributo spettante tramite la piattaforma telematica Sistema Certificazioni Enti Locali (Area Certificati TBEL), Dipartimento affari interni e territoriali – Finanza locale;
5. di pubblicare la presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Villalvernia.

Il Responsabile del Servizio Tecnico |Urbanistica| Opere Pubbliche
Sindaco PERSI Franco

Visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. n., 267/2000.

Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 DL. 78/2009.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DANIA Donatella